



PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

ZI-I.7011.28.2023.RR

Bolesławiec, dnia 11 listopada 2023 r.



TABLICA HONOROWA
RADY EUROPY



Poland
The Most Smart City 2021



Pan Józef Pokładek
Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec



SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA
2020

Dotyczy interpelacji Radnego Rady Miasta Łukasza Molaka, z dnia 30 października 2023 r., przesłanej przy piśmie znak: ROGM.0003.33.2023 z dnia 02 listopada 2023 r., dotyczącej „realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa Dolnośląskiego” w mieście Bolesławiec” ”.

Odpowiadając na Pana interpelację, przedstawiam, co następuje:

Obecnie stopień realizacji Projektu jest na poziomie około 80%. Inwestycja ma zakończyć się w grudniu 2023 r. Realizując projekt napotkano szereg problemów, które wyłożyły na jego realizację w tym m.in. konieczność powtarzania postępowania na wybór wykonawcy, opóźnienia w dostawach lamp i słupów, problemy kadrowe Wykonawcy.

Ponieważ inwestycja realizowana jest na bardzo dużą skalę tj. obejmuje wymianę 3 148 sztuk opraw i 1 054 słupów na terenie całego Miasta Bolesławiec nie ma możliwości, żeby prowadzona była w sposób, który nie będzie uciążliwy dla mieszkańców. Niejednokrotnie ze względów bezpieczeństwa pracowników konieczne jest wyłączenie całego obwodu a jego ponowne uruchomienie odbywa się dopiero po zakończeniu wszystkich prac montażowych.



DOLNOŚLĄSKI GRYF
NAGRODA GOSPODARCZA



BOLESŁAWIEC MIASTO
PRZYJAZNE SENIOROM
NAGRODA SENATU RP



BOLESŁAWIEC
ECO - MIASTO
2013 eco-miasto.pl



LAUREAT RANKINGU GMIN
w latach 2007-2021

ISO 9001



CERTYFIKACJA

59-700 Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz tel. +48 75 645 64 00 fax +48 75 645 64 02
NIP 612-16-36-326 REGON 230821405

www.um.boleslawiec.pl e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl BIP www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
konto: PKO BP S.A. oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

Ze względu na tak rozległą skalę oddziaływania inwestycji organizacja prac wykonawcy również podzielona jest na etapy. Obecnie wykonawca, przede wszystkim, skupia się na wymianie słupów i opraw, a w kolejnym etapie będzie realizował roboty odtworzeniowe terenów i nawierzchni.

Odnosząc się do zagadnienia mapy informuję, że mapa udostępniona na stronie <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LguOPAKoKjYq7sP2mC9DpfpUHvHMDHA&ll=51.271540853447654%2C15.5539494999999996&z=14> ma jedynie charakter poglądowy a wykonawca uzupełnia ją na bieżąco raz w tygodniu. Niemniej jednak czasami mogą pojawić się drobne rozbieżności pomiędzy mapą a stanem rzeczywistym, gdy wykonawca pomyli się przy wprowadzaniu danych. Wykonawcy przekazano informację o wykrytej pomyłce.

Gmina Bolesławiec dokłada wszelkich starań, żeby wykonać pełen zakres robót celem rozliczenia umowy o dofinansowanie, niemniej jednak obecnie występujące problemy po stronie Wykonawcy mają wpływ na tempo i jakość prowadzonych prac.

II ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Iwona Mandżuk-Dudek

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Łukasz Molak - Radny Rady Miasta,
3. aa.